

肃南裕固族自治县民政局

肃南县老年福利服务中心消防提升改造项目

绩效评价报告

|         |               |
|---------|---------------|
| 委托评价单位： | 肃南裕固族自治县财政局   |
| 项目实施单位： | 肃南裕固族自治县民政局   |
| 评价机构名称： | 北京费而隐管理咨询有限公司 |
| 评价报告时间： | 2025年8月26日    |

# 肃南裕固族自治县民政局肃南县老年福利服务中心消防提升改造项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |        |               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 基本情况         | 项目名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 肃南裕固族自治县民政局<br>肃南县老年福利服务中心消防提升改造项目 |        |               |
|              | 评价年度                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2024年                              | 评价类型   | 财政评价          |
|              | 委托评价单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 肃南裕固族自治县财政局                        | 评价机构名称 | 北京费而隐管理咨询有限公司 |
|              | 评价对象名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 肃南裕固族自治县民政局<br>肃南县老年福利服务中心消防提升改造项目 |        |               |
| 实施目的         | 通过开展肃南裕固族自治县民政局肃南县老年福利服务中心消防提升改造项目绩效评价工作，梳理项目立项背景，细化项目专项经费管理、预算执行和监督等各个环节的管控，对项目的资金使用情况、财务管理状况以及相关制度、措施落实执行情况等进行分析，全面掌握项目资金的使用效率和综合效益，分析项目管理的过程规范程度以及资金预期目标实现程度，考评资金支出的经济效益、社会效益及可持续影响情况。通过绩效评价总结项目在实施过程中的经验，发现项目实施过程中存在的问题，提出针对性的改进意见和建议，采取切实有效的措施改进、加强项目管理，进一步提高项目资金管理水平和财政资金使用效益；总结项目预算管理经验，查找资金使用和管理中的薄弱环节，为进一步完善财政政策、改进预算管理、提高预算资金绩效提供依据，为肃南裕固族自治县民政局后续开展类似项目提供可行性参考建议。 |                                    |        |               |
| 资金情况<br>(万元) | 预算安排资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 120                                | 实际到位资金 | 120           |
|              | 实际支出资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 100.54                             | 结转结余资金 | 0             |
|              | 预算执行率                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83.78%                             |        |               |

## 二、绩效目标

|        |                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------|
| 年度绩效目标 | 肃南裕固族自治县民政局肃南县老年福利服务中心消防提升改造项目，增设喷淋、应急照明、火灾报警、室外楼梯等设施。 |
|--------|--------------------------------------------------------|

## 三、评价基本情况

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| 评价范围 | 评价资金范围：肃南裕固族自治县民政局肃南县老年福利服务中心消防提升改造项目 120 万元<br>评价时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日 |
|------|------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 评价依据 | (1) 《中华人民共和国预算法》<br>(2) 财政部《关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）<br>(3) 财政部关于印发《预算绩效评价共性指标体系框架的通知》（财预〔2013〕53号）<br>(4) 《中共中央国务院 关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）<br>(5) 关于印发《中央部门项目支出核心绩效目标和指标设置及取值指引（试行）》的通知（财预〔2021〕101号）<br>(6) 财政部关于印发《预算管理一体化规范（试行）》的通知（财办〔2020〕13号）<br>(7) 所有项目资料 |
| 评价方法 | 绩效评价采用定量与定性相结合、书面评价和现场评价相结合方式，运用案卷研究法、公众评判法、实地测评法、成本—效益比较法、目标预定与实施效果比较法、横向比较法等方法进行评价。                                                                                                                                                                                             |

#### 四、评价结论和绩效分析

|        |      |    |    |    |      |    |   |  |
|--------|------|----|----|----|------|----|---|--|
| 综合评价结论 | 评价得分 |    | 85 |    | 评价等级 |    | 良 |  |
| 绩效分析   | 指标   | 投入 | 过程 | 产出 | 效益   | 合计 |   |  |
|        | 得分   | 16 | 18 | 24 | 27   | 85 |   |  |

#### 五、存在问题

##### 1. 预算执行率较低

肃南裕固族自治县民政局肃南县老年福利服务中心消防提升改造项目共计下达资金120万元，经查看财务相关凭证，项目实际支出资金为100.54万元，执行率为83.78%

##### 2. 业务管理制度不完善

肃南裕固族自治县民政局未制定肃南县老年福利服务中心消防提升改造项目管理办法。

##### 3. 绩效目标设置不合理

项目总体目标中缺少项目实际工作内容相关描述。

#### 六、有关意见建议

##### 1. 建议加强预算执行

建议确保预算编制准确、合理，充分考虑到各种因素，避免过高或过低的预算；加强沟通与协作，建立良好的沟通机制，及时反馈项目执行情况，对预算执行进行实时监控，及时发现问题并采取措施纠正；建立绩效评估体系，对资金使用的效果进行评估，以便不断改进和提高。

##### 2. 制定业务管理制度，规范制度执行

建议项目单位制定出台配套的肃南县老年福利服务中心消防提升改造项目项目管

理类制度，对基层组织建设工作的开展内容、开展方式、实施计划安排、实施管理、结果考核等做出明确规定，并严格执行，落实基层组织建设资金管理，促进工作的长效化管理。

**3. 重视绩效管理，提高资金使用效益**

建议肃南裕固族自治县民政局进一步建立健全全过程预算绩效管理链条，将绩效理念和方法深度融入各类项目的预算编制、申报审核、执行监督、评价应用等全过程，构建事前绩效评估、事中绩效目标管理与运行监控、事后绩效评价和结果应用的闭环系统。同时，建议肃南裕固族自治县民政局重视绩效管理工作，加强绩效理论学习，深刻理会绩效管理理念，做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效自评及结果应用等各项工作，以提高财政资金使用效益。

**七、其他需要说明的事项：无**

|     |                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主评人 | 北京费而隐管理咨询有限公司<br>2025年8月26日<br> |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|